

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執			
			以前年度	本年度	合計	本期執行數			
						實支數	應付未付數	賸餘數	合計
興建軍人忠靈祠第二納骨塔	136,180	94,450	35,150.76	27,400	62,550.76	33,728.03	0	0	33,728.03

市政府)民政局主管

執行績效分析表

99年度

單位：新臺幣千元;%

全1頁 第1頁之二

行數				執行數占可支用 預算數百分比%		執行未達80%之原因及 其改進措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定 進度%	實際 進度%
累計執行數				本期執 行數占 可支用 預算數 百分比 %	累計執 行數占 截至本 年度已 編列預 算數百 分比%					
實支數	應付未付數	賸餘數	合計							
41,377.27	0	0	41,377.27	53.92	43.81	目前進行工項，皆屬戶外之雜項工程，如擋土牆、滯洪池、建築挖方及剩餘土石方外運等，最近因間歇性雨勢影響致工區土壤鬆軟，影響工程施作，已請承商依規定提報趕工計畫，並在天氣許可下加班趕工。	0981001	119,681.4	33.41	29.4