

執行績效分析表

100年度

單位：新臺幣千元;%

全1頁 第1頁之二

行數				執行數占可支用 預算數百分比%		執行未達80%之原因及 其改進措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定 進度%	實際 進度%
累計執行數				本期執 行數占 可支用 預算數 百分比 %	累計執 行數占 截至本 年度已 編列預 算數百 分比%					
實支數	應付未付數	賸餘數	合計							
80,578.74	3,672.97	0	84,251.71	39.14	57.48	本案工程至100年12月止已 完成建築物主體工程,惟涉 水土保持計畫變更相關水保 工項皆無法施作進而影響工 程進度,已請承造廠商進行 施作室內裝修工項。	0981001	119,681.4	65.63	55.47